

طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور

ID	Task Name	Duration	پیشرفت واقعی	پیشرفت پینی	شروع	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
0	طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور	988 days	90.03	100																																											
1	شروع	0 days	100	100	1398/04/15																																										
2	مطالعات	235 days	100	100	1398/04/15																																										
11	طراحی و محاسبات	119 days	100	100	1398/10/03																																										
18	ماژول ۱۲۰ کیلو وات	129 days	100	100	1398/11/25																																										
22	ماژول ۲٫۵ مگاوات اول	503 days	94.29	100	1399/04/02																																										
23	تامین قطعات ۷٫۵ مگاوات	400 days	100	100	1399/04/02																																										
24	تهیه و طراحی بردها	65 days	100	100	1400/03/03																																										
25	ساخت و مونتاژ بخش قدرت	52 days	28.97	100	1400/05/06																																										
26	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی اینورتر	13 days	70	100	1400/05/06																																										
27	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های اینورتر	13 days	0	100	1400/05/19																																										
28	مونتاژ جداگانه ماژول های رکتیفایر	13 days	100	100	1400/05/19																																										
29	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی رکتیفایر	13 days	0	100	1400/06/01																																										
30	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های رکتیفایر	13 days	0	100	1400/06/14																																										
31	مونتاژ بخش های مختلف ترانسفورماتور	13 days	0	100	1400/05/06																																										
32	قرار دادن بخش های مختلف ترانسفورماتور در مخزن یا تابلو	13 days	0	100	1400/05/19																																										
33	ساخت و مونتاژ بخش کنترل	30 days	0	100	1400/05/06																																										
34	مونتاژبردهای کنترلی	20 days	0	100	1400/05/06																																										
35	قراردادن بردهای کنترلی در تابلو	10 days	0	100	1400/05/26																																										
36	تست کارگاهی	50 days	0	100	1400/06/27																																										
37	فراهم کردن بستر تست مناسب	25 days	0	100	1400/06/27																																										
38	تست کل سیستم در ولتاژ نامی جریان پایی	25 days	0	100	1400/07/21																																										
39	تست کل سیستم در جریان نامی ولتاژ پایی	25 days	0	100	1400/07/21																																										
40	پایان ساخت و مونتاژ ماژول اول ۲٫۵ مگاوات	0 days	0	100	1400/08/15																																										

