

اردیبهشت ۱۴۰۱							پروژه طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور						
ID	Task Name	Duration	شروع	پایان	پیشرفت واقعی	پیشرفت پیش بینی	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور	1170.9 days	1398/04/15	1401/06/27	76.53	76.44							
2	شروع	0 days	1398/04/15	1398/04/15	100	100							
3	مطالعات	235 days	1398/04/15	1398/12/06	100	100							
12	طراحی و محاسبات	119 days	1398/10/03	1399/02/01	100	100							
19	ماژول ۱۲۰ کیلو وات	129 days	1398/11/25	1399/04/01	100	100							
23	ماژول ۲٫۵ مگاوات	818.9 days	1399/04/02	1401/06/27	71.41	71.3							
24	تامین قطعات	400 days	1399/04/02	1401/05/21	80	80							
25	تهیه و طراحی بردها	65 days	1400/03/03	1400/05/05	100	100							
26	ساخت و مونتاژ بخش قدرت	367.9 days	1400/05/06	1401/05/08	22.34	20.16							
27	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی اینورتر	13 days	1400/05/06	1401/04/26	70	70							
28	انجام کابل کشی،شش کثی و سیم کشی های اینورتر	13 days	1401/04/26	1401/05/08	30	0							
29	مونتاژ جداگانه ماژول های رکتیفایر	13 days	1400/05/19	1400/05/31	100	100							
30	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی رکتیفایر	13 days	1401/03/04	1401/03/16	0	8							
31	انجام کابل کشی،شش کثی و سیم کشی های رکتیفایر	13 days	1401/03/17	1401/03/29	0	0							
32	مونتاژ بخش های مختلف ترانسفورماتور	13 days	1401/03/04	1401/03/16	0	8							
33	قرار دادن بخش های مختلف ترانسفورماتور در مخزن یا تابلو	13 days	1401/03/17	1401/03/29	0	0							
34	ساخت و مونتاژ بخش کنترل	30 days	1401/03/04	1401/04/02	0	2.5							
35	مونتاژ بردهای کنترلی	20 days	1401/03/04	1401/03/23	0	5							
36	قراردادن بردهای کنترلی در تابلو	10 days	1401/03/24	1401/04/02	0	0							
37	تست کارگاهی	50 days	1401/05/08	1401/06/27	0	0							
38	فراهم کردن بستر تست مناسب	25 days	1401/05/08	1401/06/02	0	0							
39	تست کل سیستم در ولتاژ نامی جریان پایی	25 days	1401/06/02	1401/06/27	0	0							
40	تست کل سیستم در جریان نامی ولتاژ پایی	25 days	1401/06/02	1401/06/27	0	0							
41	پایان	0 days	1401/06/27	1401/06/27	0	0							