

اسفند ۱۴۰۱						پروژه طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور						
ID	Task Name	Duration	شروع	پایان	پیشرفت واقعی	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	طراحی و ساخت درایو کنترل دور موتور	1540 days	1398/04/15	1402/06/31	95.3							
2	شروع	0 days	1398/04/15	1398/04/15	100							
3	مطالعات	235 days	1398/04/15	1398/12/06	100							
12	طراحی و محاسبات	119 days	1398/10/03	1399/02/01	100							
19	ماژول ۱۲۰ کیلو وات	129 days	1398/11/25	1399/04/01	100							
23	ماژول ۲٫۵ مگاوات	1188 days	1399/04/02	1402/06/31	94.28							
24	تامین قطعات	400 days	1399/04/02	1401/05/21	100							
25	تهیه و طراحی بردها	65 days	1400/03/03	1401/03/23	100							
26	ساخت و مونتاژ بخش قدرت	762 days	1400/05/06	1402/06/06	68.75							
27	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی اینورتر	13 days	1400/05/06	1401/04/28	100							
28	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های اینورتر	13 days	1401/04/28	1401/05/10	100							
29	مونتاژ جداگانه ماژول های رکتیفایر	13 days	1400/05/19	1401/05/01	100							
30	مونتاژ کلی ماژول ها در تابلوی رکتیفایر	13 days	1401/05/01	1401/05/14	100							
31	انجام کابل کشی،شین کشی و سیم کشی های رکتیفایر	13 days	1401/05/14	1401/05/27	100							
32	تامین مالی طرح	0 days	1402/02/01	1402/02/01	0							
33	ساخت و مونتاژ بخش های مختلف ترانسفورماتور	120 days	1402/02/01	1402/05/27	0							
34	قرار دادن بخش های مختلف ترانسفورماتور در مخزن یا تابلو	10 days	1402/05/28	1402/06/06	0							
35	ساخت و مونتاژ بخش کنترل	30 days	1401/03/23	1401/04/22	100							
36	مونتاژبردهای کنترلی	20 days	1401/03/23	1401/04/12	100							
37	قراردادن بردهای کنترلی در تابلو	10 days	1401/04/12	1401/04/22	100							
38	تست کارگاهی	155 days	1402/02/01	1402/06/31	0							
39	فراهم کردن بستر تست مناسب	30 days	1402/02/01	1402/02/30	0							
40	تست کل سیستم در ولتاژ نامی جریان پایین	25 days	1402/06/07	1402/06/31	0							
41	تست کل سیستم در جریان نامی ولتاژ پایین	25 days	1402/06/07	1402/06/31	0							
42	پایان	0 days	1402/06/31	1402/06/31	0							