

شکست کار طرح «کسب دانش فنی و تولید غذای زنده جهت تکثیر آبزیان دریای» کاربرگ شماره ۱ (فاز های اصلی)

شماره فاز	عناوین برنامه های اصلی (فازهای اصلی)	پیش بینی				دستاورد هر فاز	
		درصد وزنی	تاریخ		اعتبار (میلیون ریال)		
			شروع	خاتمه	هزینه ای		سرمایه ای
۱	جذب نیروی انسانی	۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۰۰۰	-	نیروی انسانی متخصص و کارگران و تکنسینهای ماهر و مجرب
۲	اجرای فاز پایلوت	۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۶۰	-	کسب دانش فنی تولید گونه های مختلف غذای زنده
۳	تامین فضای فیزیکی	۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۳۳۴۰	۲۷۸۴۰	تامین فضای فیزیکی مناسب جهت توسعه دانش فنی و غذای زنده در فاز نیمه صنعتی در شهرک زیست فناوری دلوآر
۴	تجهیز فضای فیزیکی	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	-	۷۲۶۰	خرید و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآلات لازم جهت تولید نیمه صنعتی غذای زنده
۵	تولید غذای زنده جهت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵۰۰	-	تولید ... غذای زنده جهت عرضه به مراکز آبری پروری
جمع کل		۱۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	-

شکست کار طرح «کسب دانش فنی و تولید غذای زنده جهت تکثیر آبزیان دریایی» کاربرگ شماره ۲
(زیرفازها)

شماره فاز	زیرفاز	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	درصد وزنی	پیش بینی		توضیحات		
				تاریخ			اعتبار (میلیون ریال)	
				شروع	خاتمه			هزینه‌های
۱	۱-۱	جذب و بکارگیری نیروی متخصص	۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰	-	-
	۱-۲	استخدام تکنسین فنی، کارشناس و کارگر ماهر	۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۵۰۰	-	-
۲	۲-۱	کسب فناوری و تولید ریزجلبک های مورد استفاده در تکثیر ماهی (Isochrysis و Nannochloropsis)	۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۴۰	-	-
	۲-۲	کسب فناوری و تولید ریزجلبک های مورد استفاده در تکثیر و پرورش سخت پوستان و نرم تنان (Tetraselmis و Chlorella)	۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۵۰	-	-
	۲-۳	کسب فناوری و تولید روتیفر گونه Brachionus plicatilis	۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷۰	-	-
۳	۳-۱	مکان یابی زمین مناسب جهت احداث مرکز	۲	-	-	-	-	-
	۳-۲	خرید زمین به متراژ ۱۲۰۰۰ متر مربع	۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	-	-	زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰ مترمربع در شهرک زیست فناوری دلوآر خریداری شده است.

۳-۳	طراحی نقشه	۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۰۰	-	-
۳-۴	اخذ مجوزهای احداث و انشعابات آب و برق	۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۰۰	-	-
۳-۵	زیرسازی و آماده سازی زمین	۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۳۴۰	-	-
۳-۶	ساخت حوضچه ته نشینی	۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۴۵۵۰	
شماره فاز	زیرفاز	عناوین برنامه های فرعی (زیر فازها)	درصد وزنی	پیش بینی			توضیحات
				تاریخ		اعتبار (میلیون ریال)	
				شروع	خاتمه	هزینه های	
	۳-۷	ساخت حوضچه فیلترشنی و ذخیره آب	۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	-	۵۶۵۰
	۳-۸	ساخت حوضچه پرورش جلبک	۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	-	۸۹۴۰
	۳-۹	ساخت آزمایشگاه ها به متراژ ۶۰ متر مربع	۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۴۲۰۰
	۳-۱۰	احداث سیستم پمپاژ آب دریا به مرکز و دفع پساب	۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	-	۴۵۰۰
	۴-۱	خرید تجهیزات مورد نیاز	۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۴۴۶۰
۴	۴-۲	نصب سیستم پمپاژ آب به حوضچه ها	۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	۵۶۰
	۴-۳	نصب سیستم مرکزی هوادهی	۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	۸۵۰
	۴-۴	نصب سیستم های سرمایش و گرمایش	۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	۷۸۰
	۴-۵	نصب سیستم روشنایی	۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	۶۱۰

۵-۱	خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی	۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۵۰۰	-	-
۵-۲	پرورش ریز جلبک گونه نانوکلوپسیس و کلرلا	۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	-	-
۵-۳	تولید روتیفر <i>Brachionus plicatilis</i>	۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	-	-
جمع		۱۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	-

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

رئیس واحد

مجریان طرح

داراب یزدانی

علی احمدی زاده

گندم چرومی- احمدرضا کهن