



"مهار تورم، رشد تولید"

شماره: ۵۵۰۱۵/۲۷/۱۱۰۰۰۲/د
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
پیوست: ندارد

برادر ارجمند جناب آقای دکتر توکلی محمدی

سرپرست محترم اداره کل دفتر تخصصی علوم پایه و فنی مهندسی

موضوع: آخرین وضعیت پروژه تولید هسته سرامیکی کاتالیست خودرو

با سلام؛

احتراماً، پیرو نامه شماره ۵۱۰۶۹/۱۱۰۰۰۲/د مورخ ۰۱ / ۰۳ / ۱۴۰۲ و نامه شماره ۴۱۴۵۷/۱۱۰۰۰۲/د مورخ ۱۴ / ۰۱ / ۱۴۰۲ و نامه شماره ۳۳۹۲۶/۱۱۰۰۰۲/د مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ به استحضار می رسانم پروژه دارای موانعی است که در صورت مرتفع نشدن اجرای آن دچار مشکل جدی خواهد بود، لذا لازم میدانم فهرست وار مشکلات اساسی پیش رو را محضرتان اعلام نمایم و پیشنهاداتی نیز جهت برون رفت از بحران بوجود آمده نیز ارائه گردیده است.

۱- مشکلات موجود در اجرای پروژه:

انجام تعهدات مالی در خصوص قرارداد خرید تجهیزات هنوز تکمیل نشده و با عنایت به گذشت حدود ۶ ماه از آماده بودن کل تجهیزات خط تولید برای حمل ، متأسفانه امکان پرداخت تتمه حساب طرف خارجی میسر نشده است و به تبع آن ماشین آلات در ید و اختیار جهاد دانشگاهی نیست که این وضعیت تبعات منفی فراوانی از جمله انقضای گارانتی برخی اقلام دارای مدت زمان مصرف و مشکلات پیش بینی نشده خواهد داشت.

۲- ساختمان و زمین و زیرساخت:

بدلیل مشکلات مالی و محدود بودن منابع مالی که هنوز هم گریبانگیر سیستم است ، مقرر گردید تأمین سوله و ساختمان و زیرساخت مورد نیاز پروژه توسط استانداری یزد و از طریق یک شرکت تعاونی سرمایه گذاری واقع در اردکان تأمین شود. در این خصوص باید خاطر نشان کنم درواگذاری زمین و سوله به جهاد دانشگاهی ، تعهد جهاد دانشگاهی راه اندازی خط تولید و اخذ پروانه بهره برداری ذکر شده است و چنانچه این امر به هر طریقی محقق نشود عملاً ممکن است شرکت مذکور از واگذاری ساختمان و سوله و یا زیرساخت مربوطه به پروژه خودداری نماید و یا حتی پس از واگذاری و در صورت عدم انجام تعهدات جهاد دانشگاهی اسناد مالکیت را منتقل نکند که خود می تواند مشکل ساز باشد.

۳- اخذ تسهیلات:

در خصوص تأمین منابع مالی پروژه از طریق اخذ تسهیلات نیز متأسفانه روند بسیار کند و نگران کننده است و با عنایت به عدم امکان وثیقه گذاری جهاد دانشگاهی در اخذ تسهیلات و گذشت زمان طولانی (یک سال و اندی) از اخذ مصوبه اعطای تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی بانک تجارت

شماره: ۵۵۰۱۵/۲۷/۱۱۰۰۰۲/د

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

پیوست: ندارد

به پروژه ، امکان موفقیت در اخذ تسهیلات بسیار کم است، هر چند تلاش برای اخذ تسهیلات ادامه دارد. در نتیجه جهاد دانشگاهی برای ادامه بقای پروژه در جهت تأمین منابع از هر محل مقتضی باید به فوریت اقدام نماید. بدون تأمین منابع مالی در هر مرحله از پروژه ، متأسفانه ادامه کار مختل و ضرر و زیان بزرگی به سیستم تحمیل می شود.

۴-بستر اجرای پروژه:

در حال حاضر بستر انجام پروژه ، مرکز تخصصی مهندسی و ساخت مونولیت و کاتالیست خودرو است که اساسنامه ای داخلی و عملاً برای یک پروژه در حد پایلوت زیر نظر معاونت پژوهش طراحی و تدوین گردیده است و بعنوان بستر انجام پروژه صنعتی اصلاً مناسب نیست موکداً معروض می دارم برای اجرای پروژه حتماً باید پروژه در قالب یک شرکت خصوصی و در چارچوب قوانین تجارت انجام شود و بستر جهاد دانشگاهی برای اجرای این پروژه صنعتی که لازمه آن تیم سازی ، بازاریابی ، فروش ، راه اندازی و ... است ، مناسب نیست.

پیشنهادهات:

۱-شرکتی به نام جهش آفرینان مبدل پارس به شماره ثبت ۵۹۲۲۳۰ با مالکیت صد درصدی جهاد دانشگاهی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که پیشنهاد می شود به عنوان بستر اجرای پروژه باشد و مالکیت کل ماشین آلات و زمین و سوله و زیرساخت به شرکت مذکور منتقل شود. در این پروژه پس از تحویل تجهیزات ، مواردی چون حمل، انبار، نصب، راه اندازی آموزش، راه اندازی آزمایشی ، خرید مواد اولیه، بازاریابی و رقابت و فروش مواردی هستند که تنها در قالب یک شرکت مستقل قابل انجام خواهند بود.

۲-برای فعالیت مؤثر شرکت در فضای کسب و کار لازم است، بخش عمده سهام آن به یک سرمایه گذاری از بخش خصوصی واگذار گردد تا امکان دانش بنیان شدن و بهره مندی از مزایای آن فراهم گردیده و ساختار اجرای پروژه نیز چابک تر شود.

علیرضا سلمان مهاجر
رئیس مرکز خدمات تخصصی
مهندسی و ساخت مونولیت و
کاتالیست خودرو



نشانی: تهران - خیابان انقلاب
اسلامی - پلاک ۱۲۷۰
تلفن: ۶۶۴۶۲۰۰۲
دورنگار: ۶۶۴۰۰۷۳۰
صندوق پستی: ۴۳۶۴-۱۴۱۵۵
پست الکترونیک:
secretariat@acecr.ac.ir