



صورت جلسه شورای راهبری طرح‌های فناورانه دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
«طرح کسب فناوری تولید نیمه صنعتی پروبیوتیک‌های پرکاربرد»

ساعت شروع : ۱۰ ساعت خاتمه : ۱۲ شماره جلسه : ۴ تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹ محل برگزاری جلسه: دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

دستور کار جلسه :

۱. ارائه گزارش پیشرفت کار طرح توسط مجریان طرح
۲. ارائه گزارش مالی طرح
۳. بررسی مشکلات احتمالی طرح، ارائه راهکارها و جمع بندی

حاضرین در جلسه: داراب یزدانی، سید مجید تولیت، رضا آذربایجانی، مهدی فلاح، محدثه رضانی، مهدی مشتاقی‌نیکو، شهرام بیرقی طوسی (ویدیو کنفرانس)، محمد سلیمی، سیدضیاء نصرتی

- ابتدا، گزارش فاز اول پیشرفت طرح شامل جمع آوری نمونه و جداسازی سویه‌های بومی پروبیوتیک به صورت پاورپوینت و بر اساس شکست کار طرح توسط خانم دکتر رضانی ارائه شد. در این گزارش موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 - جمع‌آوری نمونه‌ها و جداسازی سویه‌های پروبیوتیک در سه حوزه طیور، آبزیان و انسانی شامل:
 - جداسازی ۴۲۰ ایزوله باکتری برای مصارف انسانی از ۳ استان که ۹۳ سویه آزمایشات را پاس کردند.
 - جداسازی ۴۵۰ ایزوله باکتریایی برای مصارف طیور از ۳ استان که ۱۰ سویه آزمایشات را پاس کردند.
 - جداسازی ۲۵۶ ایزوله باکتری برای مصارف آبزیان از ۲ استان که ۱۶ سویه آزمایشات را پاس کردند.
 - افزودن ۷۷۶ سویه به کاتالوگ موقت بانک میکروارگانیسم ها
 - جداسازی ۷ میکروارگانیسم پروبیوتیک انسانی بومی آماده فرمولاسیون‌های غذایی
- فاز دوم طرح شامل خرید مواد، تجهیزات و راه اندازی خط تولید به صورت پاورپوینت توسط آقای دکتر مشتاقی ارائه گردید در این گزارش نیز موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 - موضوع خرید مواد، تجهیزات و راه اندازی خط تولید در سه بخش:
 - خرید مواد و تجهیزات ساخت داخل
 - تعمیر و تجهیز فرماتورهای موجود در شرکت مدرس اصفهان
 - خرید فرماتور و سایر تجهیزات از بودجه ارزی
 - طبق گزارش ارائه شده هزینه‌های طرح در ادامه شامل موارد زیر است:
 - خرید فرماتور از نمایشگاه ایران ساخت ۱۷ میلیارد ریال، یوتیلیتی فرماتورها ۸ میلیارد ریال، تجهیز آزمایشگاه ۴ میلیارد ریال، هزینه احتمالی خرید خارجی ۲۰۰,۰۰۰ یورو، تعمیر فرماتورهای انتقالی از شهید مدرس ۴ میلیارد ریال و در مجموع ۳۳ میلیارد ریال
- فاز سوم طرح نیز شامل احداث زیر ساخت تولید توسط آقای مهندس سلیمی به صورت پاورپوینت ارائه گردید.
 - در خاتمه زمان بندی و مشکلات پروژه شامل موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 - ضرورت تجدید نظر در زمانبندی پروژه
 - تفکیک هزینه‌های احداث زیر ساخت و ساختمان از اعتبار طرح
 - افزودن یک متخصص شیلات به همکاران طرح

- جذب سرمایه گذار بیرونی
- ضرورت راه اندازی هر چه سریعتر موتورخانه جهت بهره‌برداری به موقع آزمایشگاه‌ها

مصوبات جلسه:

ردیف	شرح مصوبه	مسئول اقدام	تاریخ اقدام	توضیحات
۱	مقرر گردید مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال دیگر بابت خرید تجهیزات مورد نیاز طرح از نمایشگاه ساخت ایران به حساب مرکز ملی ذخایر ژنتیکی واریز گردد.	دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی	۹۹/۱۱/۴	
۲	مقرر گردید نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز از نمایشگاه ایران ساخت در اسرع وقت اقدام گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۱۱/۱۸	
۳	در مورد خرید ارزی مقرر گردید از لیست تجهیزات مورد نیاز طرح مواردی که تولید داخل ندارند مشخص شوند و از طریق منابع ارزی نسبت به خرید آنها اقدام گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۱۱/۱۵	
۴	مقرر گردید با توجه به محدودیت منابع مالی، نسبت به اولویت بندی سایر هزینه‌های طرح صرفا در چارچوب بودجه مصوب طرح اقدام گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	---	
۵	مقرر گردید با توجه به عدم پیش بینی همه تجهیزات مورد نیاز طرح در طرحنامه اولیه و همچنین جهت تکمیل مطالعات بازار، طرحنامه اولیه مورد بازبینی و به روزرسانی قرار گیرد.	مجریان طرح	۹۹/۱۱/۲۱	
۶	مقرر گردید آقای دکتر احمدرضا کهن با تخصص آبی‌پروری، همکار پژوهشی جهاددانشگاهی استان بوشهر به لیست همکاران طرح اضافه شوند.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۱۱/۲۸	
۷	مقرر گردید علاوه بر جناب آقای دکتر کهن، نسبت به جذب یک نفر نیرو با تخصص مرتبط با موضوع طرح اقدام گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	۹۹/۷/۲۸	
۸	مقرر گردید پیرو اصلاحات مورد نیاز طرحنامه، شکست کار طرح نیز با افزایش زمان حداکثر ۶ ماهه و در حد اعتبار مصوب طرح بازبینی و اصلاح شود.	مجریان طرح	۹۹/۱۱/۲۱	
۹	در خصوص اخذ مجوزهای تولید مقرر گردید تا هر میزان که در فرصت مقرر زمان طرح امکان‌پذیر بود نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	---	
۱۰	مقرر گردید در خصوص استفاده از سوبه‌های پروبیوتیکی که سایر محققین و مراکز تحقیقاتی دیگر کار کرده‌اند بررسی های لازم انجام شود.	مجریان طرح	---	
۱۱	با توجه به بالابودن هزینه‌های زیربنایی طرح و با هدف توسعه منابع مالی، مقرر گردید نسبت به جذب سرمایه‌گذار بیرونی اقدام گردد.	مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی	---	

امضاء اعضای جلسه:

داراب یزدانی

سیدمجید تولیت

رضا آذربایجانی

محدثه رمضانی

مهدی مشتاقی نیکو

شهرام بیرقی طوسی

سیدضیاء نصرتی

رونوشت: اداره کل راهبری پژوهش و فناوری